



**SECPLA**  
**Secretaría Comunal de Planificación**  
Unidad de Proyectos

## **INFORME MARZO 2026**

**DE :** **Guido Jara Orellana**  
**Ingeniero Civil OCCC**  
**Oficina de Proyectos – SECPLA**

**A :** **Miguel Muñoz Verdugo**  
**Secretaria Comunal de Planificación**

**MAT :** " Obtención informe favorable Serviu proyectos de inversion, comuna de Padre Hurtado, FMDR, circular 33 y sectoriales, PMU, PMB".

Padre Hurtado, marzo 2026

En función del cometido descrito en antecedente, señalado como se realizan diversas labores en la revisión y levantamientos de los distintos proyectos de pavimentación que se presentaran a Serviu Metropolitano para elaboración, presentación y aprobación de Informe Favorables.


Particularmente para el mes en curso, las labores realizadas son el desarrollo del proyecto Serviu:

**I. LEVANTAMIENTO Y REINGRESO PROYECTO OBSERVACIONES PARA OBTENCION DE INFORME FAVORABLE PAVIMENTACION PASAJE SGT0 CANDELARIA ENTRE CALLE MARIANO LATORRE Y CALLE IGNACIO CARRERA PINTO COMUNA DE PADRE HURTADO REGION METROPOLITANA CODIGO SERVIU N° 75714**

Dicho reingreso de proyecto se realiza conforme a observaciones realizados por revisión de observaciones del día 02/03/2026 y pronunciamiento municipio:




**SECPLA**  
**Secretaría Comunal de Planificación**  
Unidad de Proyectos



- a) Para lo anterior se realiza desarrollo, levantamiento de observaciones y presentación de la ingeniería pavimentación del proyecto en referencia a través de Solicitud de ingreso y autorización a Serviu Metropolitano del Proyecto a plataforma Pavel a partir del diseño geométrico y planos tipo Serviu Metropolitano:








Elaboración de presupuesto oficial estimativo:

SERVU METROPOLITANO  
SUBDIRECCION DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS VIALES  
SECCION REV. E INSP. DE PROYECTOS Y OBRAS PARTICULARES

CÓDIGO SERVU N° 75714

PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIA

Proyecto: PAVIMENTACION P.SJE SGTº CANDELARIA ENTRE CALLE MARIANO LATORRE Y CALLE IGNACIO CARRERA PINO




d) Elaboración documento Entre Calles.

SERVU METROPOLITANO  
SUBDIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS VIALES  
SECCION REV. E INSP. DE PROYECTOS Y OBRAS PARTICULARES

COD SERVU. N° 75714

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIA

PROYECTO PAVIMENTACION PASAJE SGTº CANDELARIA ENTRE CALLE MARIANO LATORRE Y CALLE IGNACIO CARRERA PINO





**SECPLA**  
**Secretaría Comunal de Planificación**  
 Unidad de Proyectos

e) Reingreso proyecto a Serviu:

revisionsripop  
 para mi, Luis, Claudia ▾  
 Estimada/o;

Se acusa recibo de los archivos, el plazo máximo de respuesta es el 22/04/2026.

Saludos cordiales,



Felipe Aguilar Valenzuela  
 Coordinador de Revisión de Proyectos de Pavimentación y Agua Lluvias | SRFPOP  
 SERVIU Región Metropolitana | Gobierno de Chile  
 (T) +56 2 28013300

---

De: Guido Jara O. <jara\_guido@gmail.com>  
 Enviado el: domingo, 8 de marzo de 2026 22:51  
 Para: revisionsripop <revisionsripop@serviu.cl>  
 CC: Felipe Aguilar Valenzuela <faguilar@serviu.cl>; Luis Palma Gonzalez <lupalma@serviu.cl>; Claudia Valenzuela Vitalón <cvalenzuela@serviu.cl>  
 Asunto: REINGRESO OBSERVACIONES - Solicitud 85120 - Proyecto 75714 - " PAVIMENTACION PASAJE SARGENTO CANDELARIA ENTRE CALLE MARIANO LATORRE Y IGNACIO CARRERA

**II . LEVANTAMIENTO Y REINGRESO OBSERVACIONES PARA OBTENCION DE INFORME FAVORABLE PROYECTO PAVIMENTACION CALLE RIO ÑUBLE ENTRE PSJE EL AROMO Y PSJE LINGUE COMUNA DE PADRE HURTADO REGIÓN METROPOLITANA CODIGO SERVIU N°74615**

Dicho reingreso de proyecto se realiza conforme a observaciones realizados por revisión de observaciones del día 02/03/2026 y pronunciamiento municipio:

REINGRESO OBSERVACIONES - Solicitud 84121 - Proyecto 74615 - PAVIMENTACION CALLE RIO NUBLE ENTRE PSJE EL AROMO Y PSJE LINGUE, COMUNA DE PADRE HURTADO.


Guido Jara O. <jara\_guido@gmail.com>  
 para revisionsripop, Felipe, Jorge, Claudia ▾  
 Estimados por medio del presente, conforme a lo indicado en correo instructivo de revisión de proyectos reenvío adjunto link drive con observaciones levantadas del Proyecto 74615 - "PAVIMENTACION CALLE RIO NUBLE ENTRE PSJE EL AROMO Y PSJE LINGUE"

c:474-Calle Rio Nuble Acceso Rev D.zip

Quedando atento a sus comentarios e indicaciones me despido cordialmente

Guido Jara O.  
 Ingeniero Civil

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail • Agregado a Drive



c:474-Calle Rio Nuble



**SECPLA**  
**Secretaría Comunal de Planificación**  
Unidad de Proyectos

- a) Para lo anterior se realiza desarrollo, levantamiento de observaciones y presentación de la ingeniería pavimentación del proyecto en referencia a través de Solicitud de ingreso y autorización a Serviu Metropolitano del Proyecto a plataforma Pavel a partir del diseño geométrico y planos tipo Serviu Metropolitano:





**SECPLA**  
**Secretaría Comunal de Planificación**  
**Unidad de Proyectos**

b) Memoria de Cálculo.



Proyecto: PAVIMENTACION CALLE RIO ÑUBLE ENTRE PSJE EL AROMO Y PSJE LINGUE COMUNA DE PADRE HURTADO REGIÓN METROPOLITANA CODIGO SERVIU N°74615

**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN**

**PAVIMENTACION CALLE RIO ÑUBLE ENTRE PSJE EL AROMO Y PSJE LINGUE  
COMUNA DE PADRE HURTADO REGIÓN METROPOLITANA  
CODIGO SERVIU N°74615**

**MEMORIA**

**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN**

**MEMORIA**

**1. INTRODUCCION**

La presente memoria se refiere a las obras de pavimentación necesarias para PAVIMENTACION CALLE RIO ÑUBLE ENTRE PSJE EL AROMO Y PSJE LINGUE COMUNA DE PADRE HURTADO REGIÓN METROPOLITANA (Clasificación vía servicio según PRMS), Región Metropolitana.

Esta memoria se complementa con los planos de proyecto.

**2. ANTECEDENTES.**

Para la elaboración del proyecto se ha considerado los siguientes antecedentes:

- Arquitectura
- Certificado de Informaciones previas, emitido por la I. Municipalidad de Padre Hurtado.
- Visita a terreno.

**3. DISEÑO DE PAVIMENTO**

El diseño de pavimentos del acceso al recinto se ha efectuado en hormigón, de acuerdo a las características indicadas en las cartillas de diseño de SERVIU correspondientes vía local. Adoptando un criterio conservador se ha utilizado un CBR de diseño de 14 % para el terreno de fundación, con lo que se obtiene:

c) Elaboración Presupuesto oficial estimativo:



**SECPLA**  
**Secretaría Comunal de Planificación**  
**Unidad de Proyectos**

SERVIU METROPOLITANO  
 SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES  
 SECCION DE REVISION E INSPECCION DE PROYECTOS Y OBRAS PARTICULARES

CODIGO SERVIU N° 74615  
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO DE OBRAS DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIA

PROYECTO : PAVIMENTACION CALLE RIO ÑUBLE ENTRE PSJE EL AROMO Y PSJE LINGUE

SECTOR :  
 COMUNA : PADRE HURTADO ETAPA : -----

ITEM	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. U.F.	P. TOTAL U.F.
10	Base estabilizada CBR <sub>200%</sub>	m3	214,23	0,928	198,4
25	Calzada de hov, e = 0,10m.	m2	1389,00	0,990	1375,3
41	Cámara tipo "B" tapa Calz. D= 1,30 m	un	2,00	25,770	51,5
63	Demol. Hormigon y transporte a botadero	m3	34,70	3,188	109,9
72	Hierro estruco. Sum y colocación ( A-48-28H)	kg	21,30	0,100	2,1
75	Hormigon armado	m2	1,80	13,2	23,8
82	Junturas de dilatación	m2	1389,00	0,130	178,0
92	Preparación terreno, escarificado y compactado	m2	1718,00	0,060	103,0
99	Rajilla Fierro Fund. Sum S2	un	0,00	5,780	0,0
111	Soleras extraoc. y transporte a botadero	m	8	0,100	0,8
113	Soleras Tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	195,00	0,720	140,4
122	Sumidero S2	un	3,00	26,510	79,5
116	Soleras Tipo C (rectas, curvas y rebajadas)	m	0,00	0,390	0,0
135	Tubos D= 0,40 m. Suministro y Coloc.	m	48,00	2,560	117,3
149	Vereda de Baldosas de 0,40x0,40	m2	78,00	0,920	71,76
153	Veredas de hormigón cem. esp. 0,07 m.	m2	258	0,460	115,2
154	Veredas de hormigón de cemento, e = 0,10 m.	m2	13,00	0,630	8,2
169	Mortero de pega 1:3 425 kg cem / m3 para baldosas	m3	0,00	7,710	0,000
182	Zanja cubro dren.	m3	21,00	2,250	47,25
F.L.O.	Vereda de Baldosas Tacti 0,40x0,40	m2	18,70	0,920	17,38
169	Mortero de pega 330 kg cem / m3 para baldosas	m3	3,79	5,970	22,61
F.L.O.	Baldosas Microabradadas de 0,07m	m2	0,00	0,982	0,000
F.L.O.	Plan de Desivo	pl	1,00	20,000	20,0
<b>TOTAL</b>					<b>2660,4</b>

JEFE SECCION DE REVISION E INSPECCION DE PROYECTOS Y OBRAS PARTICULARES

d) Elaboración documento Entre Calles.

SERVIU METROPOLITANO  
 SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES  
 SECCION DE REVISION E INSPECCION DE PROYECTOS Y OBRAS PARTICULARES

CODIGO SERVIU N° 74615

FORMATO ENTRE CALLES.

PROYECTO : PAVIMENTACION CALLE RIO ÑUBLE ENTRE PSJE EL AROMO Y PSJE LINGUE

SECTOR :  
 COMUNA : PADRE HURTADO

CALLE	ENTRE CALLE o Kilometraje	CALZADA		TIPO PAV. ESPESOR (m)	VEREDAS	
		LARGO (m)	ANCHO (m)		ANCHO (m)	COSTADO
CALLE RIO ÑUBLE media calzada	pasaje el aramo	231,00	3,5	Hormigón 8-17	2,80	SUR e=0,10m
	pasaje el lingue					
CALLE RIO ÑUBLE media calzada	pasaje el aramo			Hormigón C25	2,80	SUR L=180m
	pasaje el lingue					

JEFE SECCION DE REVISION E INSPECCION DE PROYECTOS Y OBRAS PARTICULARES



**SECPLA**  
**Secretaría Comunal de Planificación**  
Unidad de Proyectos

e) Reingreso proyecto a Serviu:

**revisionsripop** para mí, Jorge, Claudia ▾ 16 mar 2026, 8:44 a.m. (hace 9 días) ☆ 😊 ↶

Parece que este mensaje está en inglés ×  
Traducir al español


Estimada/o;

Se acusa recibo de los archivos, el plazo máximo de respuesta es el 29/04/2026.

Saludos cordiales,

---

**Felipe Aguilar Valenzuela**  
Coordinador de Revisión de Proyectos de Pavimentación y Aguas Limbias | SRIFOP  
SERVIU Region Metropolitana | Gobierno de Chile  
273 424 9 3000 9700





**SECPLA**  
**Secretaría Comunal de Planificación**  
Unidad de Proyectos

## **INFORME DE LEVANTAMIENTO GENERAL DE LOS COMETIDOS**

### **Nombre del Cometido: “DESARROLLO DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PADRE HURADO”**

---

Decreto: N°543 de fecha 02 de febrero de 2026 Contrato: de fecha 21 de enero de 2026  
Duración de Contrato: 01 enero al 31 de marzo 2026

#### **Objetivo General:**

Profesional que evaluará, analizara y liderara el desarrollo para la revisión y levantamientos de los distintos proyectos de pavimentación que se presentaran a Serviu Metropolitano para elaboración, presentación y aprobación de Informe Favorables, para su postulación y/o ejecución.

#### **Objetivos específicos:**

- ✓ Diseño geométrico y planos tipo Serviu Metropolitano.
- ✓ Elaboración Memoria de Cálculo y especificaciones técnicas.
- ✓ Elaboración Presupuesto estimativo, formato entrecalles y levantamiento monografías.
- ✓ Presentación Proyectos para su revisión.
- ✓ Atención Observaciones.
- ✓ Obtención aprobación (Informe Favorable)

#### **Descripción:**

Los proyectos consideran revisión del levantamiento topográfico y fotogramétrico de las vías a intervenir, para el desarrollo de planimetrías de Situación Actual, plantas de Demolición y Situación Proyectada de cada vía y su entorno, diseñando los pavimentos según la normativa vigente de SERVIU y con la integración de los parámetros y especificaciones de Accesibilidad Universal.

Con lo anterior, más la documentación solicitada se hace ingreso de los proyectos, los cuales será independientes y darán una respuesta completa e integral a las necesidades de la comunidad.

Descripción por cantidad de meses:

#### Enero:

LEVANTAMIENTO Y REINGRESO OBSERVACIONES PARA OBTENCION DE INFORME FAVORABLE PROYECTO PAVIMENTACION PASAJE SGTO CANDELARIA ENTRE CALLE MARIANO LATORRE Y CALLE IGNACIO CARRERA PINTO COMUNA DE PADRE HURTADO REGIÓN METROPOLITANA CODIGO SERVIU N° 75714

OBTENCION APROBACION PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIA PAVIMENTACION PASAJE ESTERO POCURO ENTRE CALLE RIO ACONCAGUA Y CALLE LOS SILOSCOMUNA DE PADRE HURTADO REGIÓN METROPOLITANA CODIGO SERVIU N°75543

Marzo:

LEVANTAMIENTO Y REINGRESO PROYECTO OBSERVACIONES PARA OBTENCION DE INFORME FAVORABLE PAVIMENTACION PASAJE SGTO CANDELARIA ENTRE CALLE MARIANO LATORRE Y CALLE IGNACIO CARRERA PINTO COMUNA DE PADRE HURTADO REGION METROPOLITANA CODIGO SERVIU N° 75714.

LEVANTAMIENTO Y REINGRESO OBSERVACIONES PARA OBTENCION DE INFORME FAVORABLE PROYECTO PAVIMENTACION CALLE RIO ÑUBLE ENTRE PSJE EL AROMO Y PSJE LINGUE COMUNA DE PADRE HURTADO REGION METROPOLITANA CODIGO SERVIU N°74615

Conclusiones finales:



levantamientos  
olitano, como,  
so, revisión ,  
los proyectos  
e concluye el